

**АКТ**  
**о результатах контроля за исполнением условий**  
**концессионного соглашения от 22 июня 2018 года в отношении объектов**  
**системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба Терского**  
**района Мурманской области**

п.г.т.Умба

15.07.2020 г.

Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района Мурманской области, от имени которого выступает администрация Терского района, действующая на основании Устава муниципального образования Терского района и Устава муниципального образования городское поселение Умба Терского района, в лице и.о. главы администрации Терского района **Терещука Фёдора Филипповича**, действующего на основании Устава муниципального образования Терский район Мурманской области, Устава муниципального образования городское поселение Умба Терского района и распоряжения администрации Терского района № 255-лс от 02.07.2020 «Об исполнении обязанностей главы администрации Терского района» именуемое в дальнейшем «**Концедент**», и **Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба»**, в лице генерального директора **Палагина Георгия Викторовича**, действующего на основании Устава Концессионера, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», далее совместно именуемые «**Стороны**», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Проверка проводилась 15.07.2020 года. Проверяемый период с "01" января 2020 года по "15"июля 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Созданию Объекта соглашения, осуществлению Эксплуатации, достижению Плановых значений показателей деятельности концессионера, соблюдению сроков Создания Объекта соглашения, а также иных условий Концессионного соглашения.

1. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 17.05.2020 к Концессионному соглашению от 22.06.2018 срок ввода твердотопливной котельной №1, твердотопливной котельной №2, блочно-модульной котельной №4 в эксплуатацию составляет до 30.06.2020, твердотопливной котельной №3 – до 30.09.2020.

2. Готовность объектов на 15.07.2020 года:

Наименование объекта	Наименование выполненных работ, услуг	Процент выполненных работ, %
<b>Строительство твердотопливной котельной № 1, забирающей нагрузки электродотельной №1</b>	земляные работы котельная 2 МВт	100%
	монтаж системы наружного водоотведения/водоснабжения котельная 2 МВт	100%
	общестроительные работы котельная 2 МВт	100%
	монтаж ограждающих конструкций котельная 2 МВт	100%
	монтаж систем топливоподачи и золоудаления котельная 2 МВт	100%

	монтаж тепломеханического оборудования котельная 2 МВт	100%
	монтаж сетей наружного электроснабжения котельная 2 МВт	100%
	работы по благоустройству котельная 2 МВт	100%
	монтаж водоснабжения и канализации котельная 2 МВт	100%
	монтаж отопление и вентиляция котельная 2 МВт	100%
	выполнение электромонтажных работ котельная 2 МВт	100%
	монтаж ворот и дверных блоков котельная 2 МВт	100%
	монтаж оконных блоков котельная 2 МВт	100%
	монтаж пола котельная 2 МВт	100%
<b>Строительство твердотопливная котельной № 2, объединяющей нагрузки твердотопливной котельной №1 и котельной № 18</b>	общестроительные работы котельная 5 МВт	100%
	монтаж системы наружного водоотведения котельная 5 МВт	100%
	монтаж ограждающих конструкций котельная 5 МВт	100%
	монтаж оконных конструкций котельная 5 МВт, установка ворот и дверей котельная 5 МВт	100%
	монтаж тепломеханического оборудования котельная 5 МВт	100%
	монтаж оборудования топливоподачи и золоудаления котельная 5 МВт	100%
	монтаж тепловых сетей котельная 5 МВт	100%
	монтаж сетей наружного электроснабжения котельная 5 МВт	100%
	монтаж системы автоматизации котельной котельная 5 МВт	100%
	монтаж системы внутренней канализации котельная 5 МВт	100%
	монтаж системы внутреннего водоснабжения котельная 5 МВт	100%
	работы по благоустройству котельная 5 МВт	100%
	монтаж системы отопления котельная 5 МВт	100%
	монтаж системы вентиляции котельная 5 МВт	100%
	выполнение электромонтажных работ котельная 5 МВт	100%
	выполнение отделочных работ котельная 5 МВт	100%
	монтаж охранно-пожарной сигнализации котельная 5 МВт	100%

	монтаж полов котельная 5 МВт	100%
	монтаж сетей связи котельная 5 МВт	100%
	монтаж сетей охранного телевидения котельная 5 МВт	100%
	пуско-наладочные работы котельная 5 МВт	100%
	монтаж КИП котельная 5 МВт	100%
<b>Строительство твердотопливной котельной № 3, забирающей нагрузки котельной №15</b>	общестроительные работы котельная 18 МВт	100%
	земляные работы котельная 18 МВт	100%
	монтаж ограждающих конструкций котельная 18 МВт	100%
	монтаж оконных конструкций котельная 18 МВт	100%
	установка дверей и ворот котельная 18 МВт	70%
	монтаж сетей наружного электроснабжения котельная 18 МВт	70%
	монтаж оборудования топливоподачи и золоудаления котельная 18 МВт	70%
	работы по благоустройству котельная 18 МВт	50%
	монтаж системы автоматизации котельная 18 МВт	50%
	монтаж тепломеханического оборудования котельная 18 МВт	100%
	монтаж полов котельная 18 МВт	40%
	отделочные работы котельная 18 МВт	100%
	монтаж отопления и вентиляции котельная 18 МВт	100%
	монтаж наружного водоснабжения котельная 18 МВт	60%
	монтаж наружного водоотведения котельная 18 МВт	60%
	выполнение электромонтажных работ котельная 18 МВт	90%
	монтаж наружного водоснабжения котельная 18 МВт	66%
	монтаж полов котельная 18 МВт	60%
	монтаж КИПиА котельная 18 МВт	90%
<b>Строительство блочно-модульной котельной № 4, забирающей нагрузки электрокотельной №2</b>	монтаж блочно-модульной котельной	100%

