

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ

03.03.2022

г. Мурманск

Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района Мурманской области, от имени которого выступает администрация Терского района, действующая на основании Устава муниципального образования Терский район, в лице главы администрации Терского района Самойленко Наталии Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования Терский район Мурманской области и распоряжения администрации Терского района от 18.12.2017 № 490-лс, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба», в лице генерального директора Палагина Георгия Викторовича, действующего на основании Устава Концессионера, именуемое в дальнейшем «Концессионер», и

Субъект Российской Федерации «Мурманская область», от имени которого выступает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Лыженков Алексей Германович, действующий на основании доверенности № 01/344-АЧ от 07.02.2022, именуемый в дальнейшем «Мурманская область», далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»,

В соответствии с пунктами 22.5. – 22.10 Концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба Терского района Мурманской области от 22.06.2018г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.05.2020 (далее – «Концессионное соглашение»), подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию:

№	Описание мероприятия	Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание	Размер расходов, понесенных Концессионером на момент ввода объекта в эксплуатацию (2020), в рублях РФ	
			без НДС	с НДС
1.	Строительство новой твердотопливной котельной №1, забирающей нагрузки электродотельной №1	- Акт ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства №17/07/2020-1 от 17.07.2020 - Разрешение на ввод в эксплуатацию №51-RU51533101-8-2020 от 17.07.2020, выданное Администрацией Терского района - Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения) № 29-2589/РД от 21.07.2020, выданное Северо-западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).	75 052 347,41	83 538 999,22
Итого:			75 052 347,41	83 538 999,22

Концедент и Мурманская область не имеют каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения мероприятий по Созданию. Объект соглашения соответствует требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Подписи Сторон:

Концедент:

Глава администрации Терского района



Н.А. Самойленко

Концессионер:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба»



Г.В. Палагин

Субъект:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области



А.Г. Лыженков

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ

03.03.2022

г. Мурманск

Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района Мурманской области, от имени которого выступает администрация Терского района, действующая на основании Устава муниципального образования Терский район, в лице главы администрации Терского района Самойленко Наталии Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования Терский район Мурманской области и распоряжения администрации Терского района от 18.12.2017 № 490-лс, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба», в лице генерального директора Палагина Георгия Викторовича, действующего на основании Устава Концессионера, именуемое в дальнейшем «Концессионер», и

Субъект Российской Федерации «Мурманская область», от имени которого выступает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Лыженков Алексей Германович, действующий на основании доверенности № 01/344-АЧ от 07.02.2022, именуемый в дальнейшем «Мурманская область», далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»,

В соответствии с пунктами 22.5. – 22.10 Концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба Терского района Мурманской области от 22.06.2018г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.05.2020 (далее – «Концессионное соглашение»), подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию:

№	Описание мероприятия	Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание	Размер расходов, понесенных Концессионером на момент ввода объекта в эксплуатацию (2020), в рублях РФ	
			без НДС	с НДС
1.	Строительство новой твердотопливной котельной №2, забирающей нагрузку котельной №3 и котельной №18	- Акт ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства №17/07/2020-2 от 17.07.2020; - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №51-RU51533101-7-2020 от 17.07.2020, выданное Администрацией Терского района;	92 436 466,56	110 923 759,87
2	Строительство нового участка тепловых сетей от существующей котельной №3 до существующих тепловых сетей	- Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения) № 29-2828/РД от 04.08.2020, выданное Северо-западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).		
Итого:			92 436 466,56	110 923 759,87

Концедент и Мурманская область не имеют каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения мероприятий по Созданию. Объект соглашения соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Подписи Сторон:

Концедент:

Глава администрации Терского района



Н.А. Самойленко

Концессионер:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба»



Г.В. Палагин

Субъект:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

А.Г. Лыженков

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ

03.03.2022

г. Мурманск

Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района Мурманской области, от имени которого выступает администрация Терского района, действующая на основании Устава муниципального образования Терский район, в лице главы администрации Терского района Самойленко Наталии Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования Терский район Мурманской области и распоряжения администрации Терского района от 18.12.2017 № 490-лс, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба», в лице генерального директора Палагина Георгия Викторовича, действующего на основании Устава Концессионера, именуемое в дальнейшем «Концессионер», и

Субъект Российской Федерации «Мурманская область», от имени которого выступает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Лыженков Алексей Германович, действующий на основании доверенности № 01/344-АЧ от 07.02.2022, именуемый в дальнейшем «Мурманская область», далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»,

В соответствии с пунктами 22.5. – 22.10 Концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба Терского района Мурманской области от 22.06.2018г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.05.2020 (далее – «Концессионное соглашение»), подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию:

№	Описание мероприятия	Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание	Размер расходов, понесенных Концессионером на момент ввода объекта в эксплуатацию (2021), в рублях РФ	
			без НДС	с НДС
1.	Строительство новой твердотопливной котельной №3, забирающей нагрузки котельной №15	- Акт ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства №22/03/2021 от 22.03.2021 - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №51-RU51533101-13-2021 от 19.03.2021, выданное Администрацией Терского района;	176 657 302,76	211 988 763,31
2.	Строительство нового участка тепловых сетей от новой твердотопливной котельной №3 до существующих тепловых сетей	- Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения) № 29-2380/РД от 28.07.2021, выданное Северо-западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).		
Итого:			176 657 302,76	211 988 763,31

Концедент и Мурманская область не имеют каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения мероприятий по Созданию. Объект соглашения соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Подписи Сторон:

Концедент:

Глава администрации Терского района


Н.А. Самойленко

Концессионер:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба»


Г.В. Палагин

Субъект:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области


А.Г. Лыженков

АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ

03.03.2022

г. Мурманск

Муниципальное образование городское поселение Умба Терского района Мурманской области, от имени которого выступает администрация Терского района, действующая на основании Устава муниципального образования Терский район, в лице главы администрации Терского района Самойленко Наталии Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования Терский район Мурманской области и распоряжения администрации Терского района от 18.12.2017 № 490-дс, именуемое в дальнейшем «Концедент»,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба», в лице генерального директора Палагина Георгия Викторовича, действующего на основании Устава Концессионера, именуемое в дальнейшем «Концессионер», и

Субъект Российской Федерации «Мурманская область», от имени которого выступает министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Лыженков Алексей Германович, действующий на основании доверенности № 01/344-АЧ от 07.02.2022, именуемый в дальнейшем «Мурманская область», далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»,

В соответствии с пунктами 22.5. – 22.10 Концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения на территории городского поселения Умба Терского района Мурманской области от 22.06.2018г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18.05.2020 (далее – «Концессионное соглашение»), подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию:

№	Описание мероприятия	Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание	Размер расходов, понесенных Концессионером на момент ввода объекта в эксплуатацию (2020), в рублях РФ	
			без НДС	с НДС
1.	Строительство новой твердотопливной котельной №4, забирающей нагрузки электродотельной №2	- Акт ввода в эксплуатацию объекта законченного строительства №17/07/2020-3 от 17.07.2020; - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №51-RU51533101-6-2020 от 17.07.2020, выданное Администрацией Терского района; - Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения) № 29-3018/РД от 16.09.2021, выданное Северо-западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).	6 040 398,00	7 248 477,60
Итого:			6 040 398,00	7 248 477,60

Концедент и Мурманская область не имеют каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения мероприятий по Созданию. Объект соглашения соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.

Подписи Сторон:

Концедент:

Глава администрации Терского района


Н.А. Самойленко

Концессионер:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тепло Людям. Умба»


Г.В. Палагин

Субъект:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области


А.Г. Лыженков